



Anfrage

Amt: Zentrale Gebäudewirtschaft
Vorl.Nr.: F/2011/0194
Datum: 16.03.2011

TOP: _____
Anlage Nr.: _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	24.03.2011	öffentlich

Tagesordnung

Neubau einer Mehrzweckhalle in 53773 Hennef, Meiersheide 20;
Anfrage der Fraktion Die Linke vom 10.03.2011

Anfragentext

Die o. g., in Kopie beigelegte Anfrage der Fraktion Die Linke wird wie folgt beantwortet:

Im Bauvertrag mit dem Generalunternehmer der ARGE Lupp/Dr. Fink-Stauf ist eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der Bruttoauftragssumme für jeden Werktag, um den der vereinbarte Fertigstellungstermin überschritten wird vereinbart, es sei denn, die Überschreitung des Termins ist nicht durch die ARGE zu vertreten. Die Gesamtvertragsstrafe ist auf max. 5 % der Bruttoauftragssumme beschränkt.

Die bisher eingetretene Verzögerung des Fertigstellungstermins um ca. 4 Wochen (Vertragsgrundlage 31.05.2011/Neuer Fertigstellungstermin 30.06.2011) ist nicht durch die ARGE zu vertreten, da die Verzögerung durch Witterungseinflüsse von Mitte November bis Ende Dezember entstand, mit denen in unseren Breiten bei Abgabe des Angebotes nicht gerechnet werden musste. Sämtliche Schlechtwettertage wurden form- und fristgerecht angemeldet und nachgewiesen.

Eine Kostenübernahme für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Abiturfeier durch den Generalunternehmer kommt daher nicht in Frage und ist ggfls. anderweitig mit der Gesamtschule abzuklären.

Hennef (Sieg), den 15.03.2011
Der Bürgermeister
Im Auftrag:

Röddel