



Mitteilung

Amt: Amt für Kinder, Jugend und Familie
Vorl.Nr.: M/2009/0326
Datum: 19.02.2009

TOP: _____
Anlage Nr.: _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Jugendhilfeausschuss	10.03.2009	öffentlich

Tagesordnung

Sachstand Jugendpark - 2. Bauabschnitt

Mitteilungstext

Der 2. Bauabschnitt des Jugendparks steht vor der Fertigstellung. Witterungsbedingt war eine Verschiebung der Bau- und Gestaltungsarbeiten notwendig. Es müssen nun noch die Masten der Laternen gestrichen sowie die Pflanzarbeiten durchgeführt werden.

Des Weiteren wird auf dem 1. Bauabschnitt noch der Untergrund für den Bahnwaggon als Büro für die Betreuung des Jugendpark vorbereitet. Hierzu wurde von der Firma Grünbau GmbH, die den 2. Bauabschnitt hergestellt hat, ein Angebot angefordert. Anschließend wird der Bahnwaggon auf das Gelände gebracht. Danach wird die Rasenfläche (1.Bauabschnitt) nochmals überarbeitet. Zur Zeit werden noch verschiedene Angebote für den Transport des Bahnwaggons eingeholt.

Voraussichtlich im April 2009, wenn alles komplett fertig ist, der Bahnwaggon auf den Schienen steht und die Pflanzen angewachsen sind, wird der 2. Bauabschnitt eröffnet.

Hennef (Sieg), den 19.02.2009
Im Auftrag

Hoffmann