



Mitteilung

Amt: Amt für Schule, Bildungskoordination und Sport

TOP: _____

Vorl.Nr.: M/2023/0894

Anlage Nr.: _____

Datum: 17.11.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	06.12.2023	öffentlich

Tagesordnung

Baumaßnahmen an städtischen Schulen;
Sachstandsbericht des Amtes für Gebäudewirtschaft

Mitteilungstext

Im Folgenden berichtet das Amt für Gebäudewirtschaft über den aktuellen Sachstand bereits erfolgter, in der Durchführung befindlicher bzw. geplanter baulicher Maßnahmen an städtischen Schulen.

Dachsanierung Dreifachturnhalle Meiersheide:

Die Arbeiten am Dach der Dreifachturnhalle sind mittlerweile abgeschlossen. Die Halle kann wieder ohne Einschränkungen genutzt werden.

Sanierung Conet-Gebäude:

In der Sitzung des Bauausschusses am 08.11.2023 wurde der Planung zum Umbau des Bürogebäudes und der baulichen Umsetzung der Maßnahme zugestimmt. Der geplante Baubeginn ist für Januar 2024 vorgesehen. Die Bauzeit liegt bei ca. einem Jahr. Die Förderschule soll im 2. Quartal 2025 bezugsfertig sein.

Turnhalle Hanftal:

Um eine Vollsperrung der Halle zu verhindern, wurden zusätzliche Stahlträger eingezogen. Die Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Die Absperrungen der Giebelseiten im Innenbereich der Halle müssen dennoch erhalten bleiben, auch am Verbot für Ballsportarten wird weiterhin festgehalten.

Mit der Planung eines Ersatzneubaus wurde begonnen. Die Maßnahme wurde über das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zur Förderung angemeldet werden.

Schwimmbad Sportschule:

Mit den Sanierungsmaßnahmen soll im Sommer 2024 begonnen werden. Der Abschluss der Maßnahme ist für August 2025 vorgesehen. Während der Bauzeit kann kein Schul- und Vereinsschwimmen stattfinden.

Hennef (Sieg), den 21.11.2023
In Vertretung

Michael Walter
Erster Beigeordneter