



Mitteilung

Amt: Amt für Schule, Bildungskoordination und Sport

TOP: _____

Vorl.Nr.: M/2023/0863

Anlage Nr.: _____

Datum: 18.08.2023

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Schule, Weiterbildung und Sport	19.09.2023	öffentlich

Tagesordnung

Baumaßnahmen an städtischen Schulen;
Sachstandsbericht des Amtes für Gebäudewirtschaft

Mitteilungstext

Im Folgenden berichtet das Amt für Gebäudewirtschaft über den aktuellen Sachstand der in der Durchführung befindlichen bzw. geplanten baulichen Maßnahmen an städtischen Schulen.

Dachsanierung Dreifachturnhalle Meiersheide:

Die Arbeiten am Dach haben in den Sommerferien begonnen. Seitdem standen der Schule und den Vereinen bis auf kurzzeitige Vollsperrungen immer mindestens zwei Hallenteile zur Verfügung stehen. Die Glasdachmontage erfolgt in den Herbstferien (02. - 11.10.2023). In dieser Zeit ist eine Nutzung der Sporthalle nicht möglich. Da am 28. und 29.09. die für die Glasdachmontage notwendigen Gerüste aufgebaut werden, ist auch an diesen Tagen die Halle gesperrt.

Sanierung Conet-Gebäude:

Mit den Planungen zum Umbau des Gebäudes wurde begonnen. Geplanter Beginn der Umbauarbeiten ist im Dezember diesen Jahres. Es wird mit einer Bauzeit von ca. einem Jahr gerechnet.

Schwimmbad Uckerath:

Die Innendeckensanierung wurde in den Sommerferien durchgeführt. Gleichzeitig wurde auch der Hubboden gewartet. Da ein Ersatzteil nicht zeitig geliefert werden konnte, musste das Schwimmbad zwei Wochen länger geschlossen bleiben.

Turnhalle Hanftal:

Um eine Vollsperrung der Halle zu verhindern, werden zusätzliche Stahlträger eingezogen. Die Arbeiten sollen mit Beginn der Herbstferien umgesetzt werden. Sie dauern voraussichtlich die gesamten Ferien an und können ggf. auch eine Woche darüber hinaus noch andauern.

Mit der Planung eines Ersatzneubaus wurde begonnen. Die Maßnahme soll über das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zur Förderung angemeldet werden. Das Programm sieht eine Förderung von bis zu 75% für finanzschwache Kommunen vor. Der Antrag ist bis spätestens zum 15.09.2023 zu stellen.

Schwimmbad Sportschule:

Mit der Planung der Sanierungsmaßnahme wurde begonnen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten im März 2024 beginnen. Der Abschluss der Maßnahme ist für August 2025 vorgesehen. Während der Bauzeit kann kein Schul- und Vereinsschwimmen stattfinden. Den Grundschulen, die Schwimmzeiten im Hallenbad der Sportschule haben, werden freie Belegungszeiten im Schwimmbad Uckerath angeboten.

GGG Obergemeinde (Kastanienschule):

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurde ein Raumbedarf von rd. 600 m² festgestellt. Mit den Planungen zur Erweiterung des Schulgebäudes wurde begonnen.

GGG Siegtal:

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurde ein Raumbedarf von rd. 400 m² festgestellt. Mit den Planungen zur Erweiterung des Schulgebäudes wurde begonnen.

Hennef (Sieg), den 31.08.2023

Im Auftrag

Muhammet Eryigit
Leiter Amt für Gebäudewirtschaft