



Beschlussvorlage

Amt: Umweltamt
Vorl.Nr.: V/2010/2089
Datum: 10.11.2010

TOP: _____
Anlage Nr.: _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	17.11.2010	öffentlich

Tagesordnung

Regionale 2010
Projekt "Natur und Kultur quer zur Sieg"

Beschlussvorschlag

Die Ausführungen der Verwaltung über die fortlaufende Umsetzung der Regionale 2010 Projekte werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Begründung

Die bauliche Umsetzung der einzelnen Projektbausteine ist fast vollständig abgeschlossen. In Planung und vermutlich Anfang des Jahres in Umsetzung befindet sich das dazugehörige Informations- und Vermittlungssystem.

Die Projektbausteine im Einzelnen:

Schleife 1

Projektbaustein Steg mit Info-Point Mühle Allner

Idee: Der Mündungsbereich des Brölbaches bei Allner/Müschmühle ist ein traditionsreicher Mühlenstandort, der sich bis in das 15. Jahrhundert belegen lässt. Mit einem Infosteg sollen Einblicke auf das alte Mühlrad und in die Siegaue ermöglicht werden.

Umsetzung: Der Bau ist beendet; die Anlage konnte am 1. März eröffnet und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das derzeitige Schild ist ein Provisorium zur zwischenzeitlichen Information. Anfang 2011 wird ein Schild aus der gesamten Inforeihe am Steg montiert.

Mittelabfluss:

	2008	2009	2010		2011	Summe
			abgerechnet	Rest/ Plng.		
Info-Steg Mühle Allner	0 €	10.709 €	24.258 €	0 €		34.967 €

Projektbaustein Freistellung Schloss Allner

Idee: Durch die Entnahme des Bewuchses vor und auf der Schlossmauer wird das Schlossensemble Allner wieder stärker erlebbar gemacht.

Umsetzung: In der ersten Januarwoche sind ca. 15 Bäume sowie rd. 100 qm Strauchflächen entfernt worden, wodurch der Gesamteindruck wesentlich gewonnen hat. Bis auf einen Efeubehang am Turm, den der Landschaftsbeirat als erhaltungswürdig eingestuft hatte, wurde im Februar und September der Aufwuchs an der Mauer beseitigt. Eine weitere Aufwuchsentfernung erfolgt im nächsten Jahr. Der Landesbetrieb unterstützte die Maßnahme durch den Freischnitt der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Rasenansaat erfolgte im Frühjahr 2010. Fallengelassen ist die Idee, die Beleuchtung durch Illumination der Mauer zu verbessern.

Mittelabfluss:

	2008	2009	2010		2011	Summe
			abgerechnet	Rest/ PIng.		
Info-Steg Mühle Allner	0 €	10.709 €	24.258 €	0 €		34.967 €

Projektbaustein Dokumentation Grube Ziethen

Idee: Die selbst in ihren Relikten kaum noch erkennbare Erzförderung der Grube Ziethen (Weingartsgasse, Seligenthal) wird durch Freischnittmaßnahmen und das Vermittlungskonzept veranschaulicht.

Umsetzung: Das Zentrum der Aufbereitungsanlage befindet sich in Privateigentum. Für die erforderlichen Maßnahmen bekam die Stadt Siegburg leider keine Zustimmung der Grundstückseigentümerin. Im Frühjahr 2011 wird ein Schild aus dem Informations- und Vermittlungssystem auf dem Hennefer Stadtgebiet (Brunnenweg) auf die historische Erzförderung hinweisen.

Mittelabfluss:

	2008	2009	2010		2011	Summe
			abgerechnet	Rest/ PIng.		
Areal Grube Ziethen	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €

Schleife 2

Projektbaustein Neugestaltung Marienbrunnchen

Idee: Der völlig brachgefallene Ort kann viel über die heilende Wirkung des Quellwassers und die historische Trinkwassernutzung erzählen.

Umsetzung: Die Erschließung und Neugestaltung des Platzes ist abgeschlossen.

Auf der Wanderstrecke unweit des Marienbrunnchens wird aus Regionale 2010 Mitteln noch eine Bank erneuert. Im Frühjahr wird die Geschichte des Ortes auf einem Schild aus dem Vermittlungs- und Informationssystem erläutert.

Mittelabfluss:

	2008	2009	2010		2011	Summe
			abgerechnet	Rest/ PIng.		
Marienbrunnchen	5.014 €	8.201 €	58.424 €	4.879 €		76.518 €

Projektbaustein Fußläufige Verbindung Steiner Mühle – Stadt Blankenberg

Idee: Die fußläufige Anbindung Stadt Blankenbergs wird durch einen Wanderweg, der das Laufen auf der kurvenreichen Kreisstraße entbehrlich macht, wesentlich verbessert.

Umsetzung: Ende 2009 wurde durch den Bau einer Natursteintreppe und der Anlage eines Wanderwegs oberhalb der Kreisstraße die Lücke zwischen der Steiner Mühle und dem bestehenden Fußweg geschlossen. Damit ist die Baumaßnahme abgeschlossen; der Weg wird sehr gut angenommen.

Mittelabfluss:

	2008	2009	2010		2011	Summe
			abgerechnet	Rest/ Plng.		
Fußweg Steiner Mühle	9.264 €	125.050 €	34.904 €	15.830 €		185.047 €

Projektbaustein Platz am Kelterhaus, Stein

Idee: Der Platz vor dem Kelterhaus und der Mühle Stein wird durch eine Neugestaltung entsprechend seiner historischen Bedeutung und exponierten Lage aufgewertet.

Umsetzung: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Platz wird im Rahmen des Vermittlungs- und Informationssystem eine zentrale Bedeutung erhalten und 2011 mit einer großen Eckstele ausgestattet.

Mittelabfluss:

	2008	2009	2010		2011	Summe
			abgerechnet	Rest/ Plng.		
Platz am Kelterhaus	0 €	18.648 €	28.470 €			47.119 €

Projektbaustein Gestaltungskonzept Altstadtfläche

Idee: Die bis zum 17. Jahrhundert besiedelte Altstadtfläche wird durch eine Neugestaltung als städtebauliche Einheit wieder erlebbar gemacht. Ein Ausblick soll den Blick ins Siegtal ermöglichen. Ein neuer Gang durch Mauer und Graben veranschaulicht die eindrucksvolle Stadtbefestigung und ergänzt das Wegenetz.

Umsetzung: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Im November erfolgt ein letzter Pflegeschnitt. In 2011 erfolgt eine Erläuterung auf einem Informationsschild und Maßnahmen zur Verbesserung der Besucherlenkung.

Mittelabfluss:

	2008	2009	2010		2011	Summe
			abgerechnet	Rest/ Plng.		
Schleife 1						
Gestaltung Altstadtfläche	5.078 €	19.893 €	70.261 €	3.977 €		99.209 €

Projektbaustein Pumpenhäuschen Ahrenbach

Idee: Das im Verfall befindliche Pumpenhäuschen am Ahrenbach wird als Teil der historischen Trinkwasserversorgung erfahrbar und als Refugium für Höhlenbewohner nutzbar gemacht.

Umsetzung: Im November 2009 wurde das Flachdach saniert und der schadhafte Außenputz erneuert. Mit dem Einbau einer Eichenholztür wurde das ursprüngliche Erscheinungsbild wiederhergestellt und die Lebensraumqualität für Fledermäuse und Amphibien verbessert. Ergänzt wird 2011 noch eine Infotafel mit einer Darstellung von Geschichte und Funktionsweise der Einrichtung.

Mittelabfluss:

	2008	2009	2010		2011	Summe
			abgerechnet	Rest/		
Pumpenhäuschen Ahrenbach	1.624 €	7.034 €	150 €	0 €		8.809 €

Projektbaustein Kindererlebnispfad

Idee: Die spannende Kulisse von Stadt und Burg Blankenberg ist die Bühne für eine Kindergeschichte in Buchform, die durch Lösen von Rätseln erwandert werden kann.

Umsetzung: Nach Erstellung des Buches 2009 wurde in diesem Jahr in Stadt Blankenberg der vorgesehen Parcours mit Landschaftselementen (Figuren, Steinquader, Schatzkiste), Infotexten und Frottageplatten ausgestattet. Die öffentliche Vorstellung mit dem Bronzestadtmodell erfolgte am 7.9.2010

Mittelabfluss:

	2008	2009	2010		2011	Summe
			abgerechnet	Rest/ Plng.		
Kindererlebnispfad	0 €	4.273 €	2.036 €	0 €		6.310 €

Projektbaustein Streuobstwiesen

Idee: Die stark im Rückgang befindlichen Streuobstwiesen werden als wichtiges Element der Kulturlandschaft in möglichst augenfälligen Lagen wiederhergestellt.

Umsetzung: In 2 Öffentlichkeitsveranstaltungen wurden Eigentümer von ehemaligen Obstwiesen für die Instandsetzung und Pflege der Flächen geworben, wobei der Teilnehmerkreis unter den Erwartungen blieb. Insgesamt wurden 8 Obstwiesen mit einer Gesamtfläche von 4,18 ha aufgewertet. Die Umsetzung erfolgte im Oktober und November 2010. 2011 und 2012 finden kleinere Pflegegänge statt.

Mittelabfluss:

	2008	2009	2010		2011	2012	Summe
			abgerechnet	Rest/ Plng.			
Streuobstwiesen	0 €	5.914 €	38.821 €	912 €	884 €	910 €	47.441 €

Das Streuobstwiesenprojekt wird über die ELER-Richtlinie gefördert und im konkreten Fall mit 28.609 € bezuschusst.

Gesamtübersicht Projektbausteine:

	2008	2009	2010		2011	Summe
			abgerechnet	Rest/ Plng.		
Schleife 1						
Areal Grube Ziethen	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Info-Steg Mühle Allner	0 €	10.709 €	24.258 €	0 €		34.967 €
Freistellung Schloss Allner	4.260 €	4.957 €	32.681 €	1.667 €	1.500 €	45.065 €
Ausstattung Schleife 1	0 €	0 €	0 €	0 €	24.000 €	24.000 €
Schleife 2						
Marienbrunnchen	5.014 €	8.201 €	58.424 €	4.879 €		76.518 €
Fußweg Steiner Mühle	9.264 €	125.050 €	34.904 €	15.830 €		185.047 €
Platz am Kelterhaus	0 €	18.648 €	28.470 €			47.119 €
Gestaltung Altstadtfläche	5.078 €	19.893 €	70.261 €	3.977 €		99.209 €
Pumpenhaus Ahrenbach	1.624 €	7.034 €	150 €	0 €		8.809 €
Kindererlebnispfad	0 €	4.273 €	2.036 €	0 €		6.310 €
Ausstattung Schleife 2	0 €	0 €	0 €	15.589 €	57.600 €	73.189 €

Schleife 3						
Freistellung Phantom	0 €	3.183 €	0 €	0 €		3.183 €
Wegebau Krabachtal	0 €	10.220 €	0 €	0 €		10.220 €
Ausstattung Schleife 3	0 €	0 €	0 €	0 €	14.400 €	14.400 €

	2008	2009	2010	2011
Summe	25.239 €	212.169 €	293.128 €	97.500 €
Förderanteil (80%)	20.191 €	169.735 €	234.502 €	78.000 €
Eigenanteil (20%)	5.048 €	42.434 €	58.626 €	19.500 €

Summe	628.036 €
Förderanteil (80%)	502.429 €
Eigenanteil (20%)	125.607 €

Zum Vergleich: Beantragt, bewilligt und haushaltsmäßig bereitgestellt wurden 2008 Maßnahmenkosten für die Projektbausteine in Höhe von insgesamt 758.177 € (Förderung nach FöNa-Richtlinie) bzw. 71.281 € für das Obstwiesenprojekt (Förderung nach ELER-Richtlinie).

Hennef (Sieg), den 10.11.2010

Klaus Pipke
Bürgermeister