



## **MARTIN SCHLECHTRIEM**

**Strassen- und Tiefbau-Unternehmung GmbH & Co. KG**

19.06.2007

### Begehung der Straße St. Augustin zwischen Tor RSAG und Stadtgrenze Hennef

#### **Anwesende Herren:**

H. Schwamborn, Tiefbauamt St. Augustin

H. Bläser, Fa Betas

H. Berkenkopf, Fa. Schlechtriem

J. Schlechtriem, Fa. Schlechtriem

**Beginn:** 19.06.2007, 15.00h

**Ende:** 19.06.2007, 16.00h

#### **Gegenstand:**

Präzisierung der erforderlichen Ertüchtigung der Straße für die vorgesehene Dauernutzung im Rahmen des Vertrages zwischen Stadt Hennef und Stadt St. Augustin unter Berücksichtigung von Kosten und Wirtschaftlichkeit.

Die Teilnehmer einigten sich auf folgende Maßnahmen, weil der Maßnahmenkatalog gemäß Ortsbesichtigung am 12.06.2007 ein nicht zu realisierendes Optimum darstellt:

- ❖ Abschnitt 1 (Brücke):  
Reparatur der Dehnfugen an der Brücke, Entwässerung über Gräben an den Tiefpunkten, Verhinderung von Erosionen im Böschungsbereich
- ❖ Abschnitt 2. (Abschnitt auf Damm am Biotop):  
Bankette unter der Leitplanke räumen.

- ❖ Abschnitt 4 (Strecke mit zur Zeit schadhafter Oberfläche):  
Vorprofilierung und Einbau einer Asphaltbetonschicht. Bankette andecken,  
Entwässerungsmulde ausbilden.
- ❖ Abschnitt 7 (Bereich Einfahrt Fink-Stauf Umwelttechnik):  
Anlegen einer Ausweiche
- ❖ Andere Abschnitte:  
Nacharbeiten der Bankette und punktuelle Ausbesserungen geringen Umfangs

aufgestellt

*Jochen Schlechtriem*