Stadtbetriebe Hennef
Anstalt öffentlichen Rechts
Der Vorstand

Anfrage

Amt:	Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau	**TOP:** _____
Vorl.Nr.:	F/2021/0257	**Anlage Nr.:** _____
Datum:	21.01.2021	

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	18.02.2021	öffentlich

Tagesordnung

Bürgerinformation bezgl. Stand der Baustelle auf der L352 zwischen Allner und Happerschoss
Anfrage der CDU- Fraktion im Rat der Stadt Hennef vom 18.01.2021

Anfragentext

Die Anfrage der CDU-Fraktion wurde vom Baulastträger der Straße, dem Landesbetrieb Straßenbau NRW, zur Stellungnahme an die Baufirma weitergeleitet. Von dort liegt der Verwaltung zwischenzeitlich die Stellungnahme vor.

Anfrage:

Sind die Arbeiten zur Ausbesserungen der L352 im Zeitplan und werden diese (Stand heute) im April 2021 beendet?
Wenn die Arbeiten nicht mehr im Zeitplan sind:
Aus welchem Gründen müsste der Zeitraum verlängert werden?

Antwort:

Bislang haben sich auf o.g. BV keine nennenswerten Verzögerungen im Bauablauf ergeben. Einzig die aufgrund Corona verlängerten Betriebsferien der Baufirma über Weihnachten haben die Baumaßnahme um ca. 2 Wochen verzögert.
Sofern auch in den kommenden Wochen das Wetter mitspielt, ist nach derzeitigen Stand das geplante Bauende (Ende April 2021) als realistisch anzusehen.

Hennef (Sieg), den 21.01.2021

Dr. Volker Erbe
Techn. Geschäftsführer